

Das Projekt „Wir machen MITte“ wird gefördert und unterstützt durch



## Stadtteilbüro „Wir machen MITte“-Newsletter Ausgabe 36, Mai 2021

Sehr geehrte Interessierte<sup>1</sup> und alle, denen die Dorstener MITte am Herzen liegt,

mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über den aktuellen Stand der verschiedenen „Wir machen MITte“-Projekte.


Seien Sie weiterhin gespannt, was in unserer MITte passiert. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

[BAUSTELLEN-NACHRICHTEN Mai 2021](#)  
[Aktuelles aus unseren Maßnahmen](#)

---

<sup>1</sup> Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Form hat nur redaktionelle Gründe und stellt keine Wertung dar.

\*\*\* BAUSTELLEN-NACHRICHTEN Mai 2021 \*\*\*



## **BAUSTELLE Treffpunkt Altstadt**

Status: Bauarbeiten laufen planmäßig (vorgesehene Bauzeit: Ende 2019 bis Ende 2021)

Ansprechpartner: Henning Lagemann & Julia Quast

Aktuelles: Die Bauarbeiten am Treffpunkt Altstadt machen sichtbare Fortschritte. Die Dachkonstruktion ist inzwischen fertiggestellt. Die Glasfront vor dem großen Veranstaltungssaal ist ebenfalls eingesetzt worden. Die Pflasterarbeiten vor dem neuen barrierefreien Haupteingang stehen kurz vor dem Abschluss. Größere Erdarbeiten am Kletterpark konnten beendet werden. Das Bodenniveau im südlichen Bereich des Geländes wurde am Wall etwas erhöht.



## **BAUSTELLE Schölzbach**

Status: Bauarbeiten laufen planmäßig (vorgesehene Bauzeit: Mitte 2020 bis Mitte 2022)

Ansprechpartner: Julia Quast

Aktuelles: Im Fokusbereich **Finkennest** schreiten die Pflasterarbeiten auf dem Ferdinand-Freiherr-von-Raesfeld-Weg gut voran, sodass bald die Verbindung zum Johanneskamp hergestellt werden kann. Entlang der Kanaluferpromenade sind alle neuen Sitzmöbel installiert worden und können bereits genutzt werden. Unübersehbar wird zurzeit weiterhin die Steganlage installiert, auf der noch Gitterroste zum Begehen angebracht werden.



Die Arbeiten zur Neuordnung der Bäume an der Straße **Alter Postweg** sind fast abgeschlossen. Inzwischen sind die insgesamt 15 neuen Kirschbäume (*Prunus serrulata* ‚Kanzan‘) gepflanzt worden. Blickt man von der Gahlener Straße aus in den Alten Postweg hinein, sind auf der rechten Straßenseite neun und auf der linken Seite sechs neue Bäume eingesetzt worden. Die neuen Baumstandorte haben große und weite Baumscheiben erhalten, damit die Qualität der Bäume möglichst lange erhalten bleibt. Auch die Baumscheiben der Bestandsbäume wurden aufgeweitet, indem die Pflasterung zurückgebaut wurde. Alle neuen Bäume wurden zudem mit sog. Bewässerungssäcken versehen, die das Wasser langsam an das Erdreich abgeben, sodass dieses kontinuierlich durchfeuchtet wird, bis an die Wurzeln der Pflanze. Zurzeit finden noch Restarbeiten an den Baumscheiben statt.



## **BAUSTELLE Umbau des Bahnhofs & Grün- und Wegeverbindung**

Status: Bauarbeiten laufen planmäßig (vorgesehene Bauzeit: Anfang 2021 bis Ende 2022)

Ansprechpartner: Julia Quast

Aktuelles: Die Arbeiten im **Bahnhofsgebäude** gehen voran und sind im Zeitplan. Zurzeit finden Innen weiter Rohbauarbeiten, wie die Kellersanierung statt, die auch die Herstellung einer neuen Kellersohle umfasst. An der nördlichen Gebäudeseite sind die weißen Kacheln abgetragen worden, sodass nun die zugemauerten Fenster zum Vorschein kommen, welche wieder als solche hergestellt werden.



Auf der künftigen **Grün- und Wegeverbindung** stehen momentan die Asphaltarbeiten an. Zurzeit wird die Tragschicht aufgebracht und Anfang/Mitte Mai kann dann die Radwegeverbindung asphaltiert werden. Danach folgt die Herstellung der Stellplatzfläche hinter dem Media Markt, wo insgesamt 71 Pkw-Stellplätze den Besuchern des Bürgerbahnhofs und des Treffpunkt Altstadt zur Verfügung stehen werden. In den Randbereichen der Grün- und Radwegeverbindung erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt weitere Boden- und Pflanzarbeiten.



## **BAUSTELLE Umgestaltung des Bürgerpark Maria Lindenhof**

Status: Bauarbeiten laufen planmäßig (vorgesehene Bauzeit: September 2020 bis Herbst 2021)

Ansprechpartner: Henning Lagemann & Julia Quast

Aktuelles: Der Park nimmt weiter Konturen an. Die Gerätschaften für den „Outdoor Workout“ sind vollständig und die Spielplatzelemente sind fast vollständig installiert. Mit dem Aushub für den Wasserspielplatz wurde kürzlich begonnen. Am Bolzplatz wurden die Halterungen für den neuen Ballfangzaun angebracht. Im gesamten Parkbereich sind nun zahlreiche Sträucher und Bäume nachgepflanzt worden. Die Pflasterarbeiten am oberen Bereich des Amphitheaters konnten abgeschlossen werden. Das diesjährige Kulturprogramm wird voraussichtlich Mitte Juni starten – wir informieren in unseren kommenden Newslettern. Das Plateau zum Stadtkrone-Bauwerk ist nun offiziell freigegeben. Begehbar ist dieses jedoch vorerst nur über die nördliche Rampe am Lippedeich, da an den Treppen am Kanaluferweg noch Arbeiten durchgeführt werden müssen.



## **BAUSTELLE Ausbau Klosterstraße**

Status: Bauarbeiten laufen (vorgesehene Bauzeit: Ende 2020 bis Ende 2021)

Ansprechpartner: Christoph Krafczyk

Aktuelles: Bei der Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Westnetz GmbH im 1. Bauabschnitt (BA) zwischen Hafenstraße und Georgplatz, ist es zu unvorhersehbaren Mehrarbeiten gekommen, die die Maßnahme einige Tage in Verzögerung bringen. Bei der Kanalbaumaßnahme im 2. BA zwischen Georgplatz und Storchsbaumstraße, werden die Arbeiten in der ersten Maiwoche beendet werden können. Weiterhin sollen die Bauabschnitte im Mai gewechselt werden. Danach werden die Versorgungsleitungen im 2. BA erneuert, zeitgleich beginnt der Straßenausbaubau im 1. BA.



**BAUSTELLE Funktionale Aufwertung der Außenanlagen am Gebäudekomplex Petrinum / VHS / Bibliothek**

Status: Bauarbeiten laufen planmäßig (vorgesehene Bauzeit: Oktober 2020 bis Sommer 2022)

Ansprechpartner: Henning Lagemann & Julia Quast

Aktuelles: Die Dachdecker- und Pflasterarbeiten schreiten weiter voran. In Kürze können die neuen Lampen eingebaut werden. Mit einer Fertigstellung des Hochstadenplatzes im Sommer zu rechnen. Es werden immer noch Paten für die Hochbeete gesucht. Bewässerungsmöglichkeiten sind oben auf dem Hochstadenplatz vorhanden. Die Arbeiten an den Rampenanalgen sowie am zukünftigen Sportpark werden im Mai ausgeschrieben und beginnen im Frühherbst.



## **BAUSTELLE Spielflächen- und Bewegungsprogramm - Gesundheitspark St. Elisabeth-Krankenhaus**

Status: Bauarbeiten größtenteils abgeschlossen (vorgesehene Bauzeit: November 2020 bis Frühjahr 2021)

Ansprechpartner: Julia Quast & Henning Lagemann

Aktuelles: Die Umgestaltung der Außenanlagen des St. Elisabeth-Krankenhauses ist weitestgehend abgeschlossen. Inzwischen ist auch das „Baumstamm-Mikado“ zur Nutzung freigegeben worden. Des Weiteren können eine Kletterpyramide, ein Trampolin, ein Balancier-Parcours mit Hüpfstemmen sowie Radtrainingsgeräte in den Sitzbereichen genutzt werden. Die beiden Fitness-Geräte sowie der Übungspfad für mobilitätseingeschränkte Menschen südlich des Teiches dürfen erst dann freigegeben werden, wenn die fehlenden Handläufe installiert worden sind. Aufgrund von Lieferengpässen der Handläufe verzögert sich die gesamte Fertigstellung noch etwas.



### **\*\*\* Aktuelles aus unseren Maßnahmen \*\*\***

Sie sind herzlich eingeladen, sich bei all unseren Projekten, Aktionen und Arbeitsgruppen einzubringen. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten finden diese vor allem online über Videokonferenzen statt. Sprechen Sie uns bitte einfach an!

### **Tag der Städtebauförderung am 08.05.2021**

Das Stadtteilbüro öffnet Samstag, 08.05. ab 10 Uhr für vier Stunden digital seine Tür und freut sich auf Fragen und Anregungen rund um die vielen Wir machen MITte-Projekte in der Dorstener Innenstadt. Ein Schwerpunkt der Ausführungen wird dabei auf dem aktuellen



Stand der Bauarbeiten liegen, aber auch die Arbeit in den Netzwerken und Arbeitsgruppen sowie die bisher mit vielen verschiedenen Akteuren gemeinschaftlich umgesetzten Aktionen und Projekte aus Bürger- und Altstadtfonds werden betrachtet. Pandemiebedingt wird das Format als Videokonferenz angeboten, bei der sich die Interessierten jederzeit ein- und wieder ausloggen können.

Das Stadtteilbüro „Wir machen MITte“ hat seit Beginn seiner Arbeit den jährlich Anfang Mai stattfindenden Tag der Städtebauförderung genutzt, um über die Innenstadterneuerung zu informieren, die verschiedenen Akteure der MITte konkret zu beteiligen oder gemeinsam mit diesen das Erreichte zu feiern. Nach der Corona-bedingten bundesweiten Absage im letzten Jahr, soll nun eine offene Videokonferenz den geeigneten Rahmen für den wichtigen Austausch mit den vor Ort-Tätigen bilden.

Die Videokonferenz wird mit vielen Bildern und kurzen Videoclips den aktuellen Stand der Maßnahmen bebildern. Planunterlagen und Perspektiven der Bauprojekte werden zudem den Blick in die Zukunft lenken. Am 8. Mai wird die Videokonferenz pünktlich um 10 Uhr starten. Der Link zur Konferenz wird aus Datenschutz-Gründen erst eine Stunde vorher auf der Homepage, der Facebook-Seite und dem Instagram-Account von „Wir machen MITte“ veröffentlicht. Angemeldete erhalten den Link bereits ein paar Tage vorher.

Anmelden zur Teilnahme an der Videokonferenz können sich alle Interessierten unter [info@wirmachenmitte.de](mailto:info@wirmachenmitte.de) Nach Anmeldung wird der Link zur Videokonferenz einige Tage vor dem Termin per Mail zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt.

Wer vorab Fragen, Anregungen oder Wünsche zum Tag der Städtebauförderung einbringen möchte, kann sich gerne an das Stadtteilbüro unter [info@wirmachenmitte.de](mailto:info@wirmachenmitte.de) oder telefonisch unter 02362 2140541 wenden.



## Stadtkrone-Brot

In allen 21 Filialen der Bäckerei Imping ist ab sofort und mindestens bis Ende dieses Jahres das „Stadtkrone-Brot“ erhältlich. Optisch dem Stadtkrone-Bauwerk nachempfunden, wird es mit Dorstener Roggenmehl aus der Mühle Mense sowie Dinkelmehl kombiniert und aus hausgemachtem Natursauerteig, Quark und Kartoffeln hergestellt. Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Kürbiskerne runden den Geschmack ab. Nach mehrtägiger Teigruhe wird das Brot kross gebacken, so dass sich in der Kruste Röstaromen entfalten. Das schmeckt nicht nur hervorragend, sondern kommt auch dem Erhalt und der Pflege der Stadtkrone zugute: Für jedes verkaufte Stadtkrone-Brot werden 25 Cent an den Bürgerparkverein gespendet. Genug gute Gründe also, um das Stadtkrone-Brot zu probieren.



## Tipi der Begegnung

Die gesammelten bunten Quadrate für das Gemeinschaftstipi wurden zwischenzeitlich von der Projektgruppe farblich sortiert. Sage und schreibe 17 gefüllte Kartons konnten mit den kleinen Kunstwerken gefüllt werden. Im nächsten Schritt wird das Tipi ausgelegt, die einzelnen Reihen in Bündeln sortiert, so dass die Quadrate dann zusammengenäht werden können. Wann dieser nächste Arbeitsschritt möglich ist, steht aufgrund der weiter gebotenen Kontaktbeschränkungen noch nicht ganz fest. Wir informieren hier und über unsere Social Media-Kanäle sobald ein Termin feststeht.

Datum	Uhrzeit	Termin	Ort
Aufgrund der aktuell geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, finden die meisten WMM-Veranstaltungen in kleinerem Umfang und digital statt.			

Den Besprechungsraum können wir im Stadtteilbüro für externe Veranstaltungen und Besprechungen leider weiterhin nicht zur Verfügung stellen.

03.05.	18:00 Uhr	Bürgerschaftlicher Austausch und Meinungsbild zum Tisa-Brunnen	Online-Veranstaltung <b>Anmeldung:</b> <a href="mailto:buergerkom-mune@dorsten.de">buergerkom-mune@dorsten.de</a> <b>Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 80 begrenzt. Darüber hinaus können Sie die Veranstaltung im Live-Stream verfolgen.</b>
08.05.	10:00-14:00 Uhr	Tag der Städtebauförderung	Online-Veranstaltung <b>Anmeldung:</b> <a href="mailto:info@wirmachenmitte.de">info@wirmachenmitte.de</a>
31.05.	15:30 Uhr	AG Teilhabe und Förderung	Online-Veranstaltung <b>Bei Interesse schreiben Sie uns eine kurze Mail. Wir senden Ihnen daraufhin den Zugangs-Link zu.</b>
16.06.	19:00 Uhr	15. MITtekonferenz	Finkennest (Freiluftveranstaltung) <b>(unter Vorbehalt)</b>
13.10.	19:00 Uhr	16. MITtekonferenz	Treffpunkt Altstadt <b>(unter Vorbehalt)</b>

**\*\*\* Das Stadtteilbüro. Wir informieren, beraten, beteiligen und vernetzen \*\*\***

Aufgrund der sich wieder verschärfenden Corona-Lage arbeiten die Mitarbeiter des Stadtteilbüros nach Möglichkeit im Home-Office. Dennoch ist das Stadtteilbüro weiter erreichbar und wird von mindestens einer Person besetzt. Wir möchten Sie aber dringend darum bitten, sich für Gesprächsbedarfe **telefonisch** oder **per Mail anzumelden**.

Begleiten Sie uns auch bei Facebook [www.facebook.com/wirmachenmitte](https://www.facebook.com/wirmachenmitte) und Instagram [www.instagram.com/wirmachenmitte/](https://www.instagram.com/wirmachenmitte/)

Wenn Sie jemanden kennen, der den Newsletter des Stadtteilbüros auch regelmäßig erhalten möchte, geben Sie uns einen kurzen Hinweis dazu. Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, dann bitten wir auch in diesem Fall um eine kurze Benachrichtigung.

Für die kommenden Newsletter nehmen wir gerne Themenvorschläge von Ihnen per Mail entgegen.

Herzliche Grüße aus dem Stadtteilbüro

Christoph Krafczyk, Henning Lagemann, Julia Quast und Annette Schulze-Schlichtegroll.

## Stadtteilbüro „Wir machen MITte“

Gahlener Straße 9

46282 Dorsten

Telefon 02362 21405-40

Telefax 02362 21405-39

Mail [info@wirmachenmitte.de](mailto:info@wirmachenmitte.de)

Web [www.wirmachenmitte.de](http://www.wirmachenmitte.de)

FB [www.facebook.com/wirmachenmitte](http://www.facebook.com/wirmachenmitte)

Instagram [www.instagram.com/wirmachenmitte/](http://www.instagram.com/wirmachenmitte/)

